

PLAN COLOMBIA
PROGRAMA DE OBRAS PARA LA PAZ PUTUMAYO

Fecha Actualización: Febrero 7 de 2.002

MUNICIPIO	Tipo de Obra	OBRAS	Vigencia Fiscal	VR Obra	Entidad		Actividad en proceso	Apertura Licitación	Inicio de proyecto	Fin del proyecto	Responsable-Contratista. No. CONTRATO	Observaciones
Mocoa	Acueducto y Alcantarillado	Acueducto	2.001	2.166	MIndesarollo	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Diciembre	Julio 2.002	Construcción: Villa Hernández y Cia. Ltda. Contrato: #1746 NIT:860.048.247-1 Interventor: Hidrotec Ltda. Contrato #1747 NIT:860.021.985-1	El Presidente Pastrana adicionó 1.000 millones en Mocoa, Consejo de Gobierno, Mayo 17/2.001. Vigencia fiscal 2002 \$700 millones
Mocoa	Acueducto y Alcantarillado	Unidades Sanitarias Rurales y Acueducto El Pepino	2.000	730	MIndesarollo	En ejecución	En Construcción	Cerrada	1-abr-01	31-ene-02	COMENTE - OEI. Contrato No. 0467/01 NIT.830061085-8	Convenio 2.013-2.000.
Mocoa	Escuelas	Mocoa Instituto Tecnológico	2.000	42	Alcaldía-MIneducación	Terminado	Proyecto terminado		1-may-15		Soraya Natali Ibarra Contrato No. 0719-01 OEI	
Mocoa	Infraestructura social	Matadero	2.001	540	Gerencia Plantas de Sacrificio		En Convocatoria	Enero 2.002	Abril 2.002	Septiembre 2.002		
Mocoa	Infraestructura Social	Terminal de Transporte	2.002	700			Contrapartida FIP para Construcción Terminal de Transporte					Esperando proyecto de la Alcaldía. Gerardo de Francisco ya realizó compromiso de recursos
Mocoa	Residuos Sólidos	Manejo de residuos sólidos	2.001	456	MIndesarollo							La Alcaldía reformuló el Proyecto. No cumple con las disposiciones legales existentes.
Mocoa	Salud	Puesto de salud Pto. Limón	2.000	6	Dasalud		Elaboración pliegos	Sin definir	Sin Definir	Sin Definir		Convenio 2.018-2.000
Mocoa	Vías	Mocoa Pitalito - Interventoría	2.000	693	MIntransporte-Invias	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Marzo	Diciembre	Consultoría Colombiana Contrato 0073-01 OEI NIT.	Convenio Invias 2005-2.000
Mocoa	Vías	Mocoa Pitalito - Obra	2.000	4.167	MIntransporte-Invias	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Marzo	Diciembre	INCONAL Contrato 0074-01 OEI NIT.860036974-4	Convenio Invias 2005-2.000. Material apliado para toda la obra.
Mocoa	Vías	Variante Mocoa San Francisco	2.001	-	Gobernación-MIntransporte-Invias		Diseño Gobernación	Febr 2.002	Abril 2.002	Abril	Gobernación Putumayo-Comente	Contrato por Gobernación La Vialidad por Invias Consultoría Cobmbtana.
Orito	Acueducto y Alcantarillado	Acueducto Regional	2.001	410	MIndesarollo	En ejecución	En Construcción	Cerrada			Contrato 61755 Hidroconsulta Ltda. Nit:	Vigencias Muros 2002 de \$130 millones para Diseño
Orito	Electrificación	Redes Municipio de Orito	2.000	605	IPSE	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Diciembre		U.T. X.C.G. INGENIERIA LTDA. & FRANCISCO ERNESTO CASTILLO GONZALEZ Contrato	
Orito	Escuelas	El Empalme	2.000	30	Alcaldía-MIneducación	En ejecución	En Construcción	Cerrada	13 de k-0	13-mar-02	Luis Adolfo Alvarez Diaz Contrato No. 2229-01 OEI	
Orito	Infraestructura Social	Matadero	2.001	460	Gerencia Plantas de Sacrificio		En Convocatoria	Enero 2.002	Abril 2.002	Septiembre 2.002		
Orito	Infraestructura Social	Plaza de Mamado	2.002	646								Solicitud de Enero 17/2.001
Orito	Salud	Hospital Orito	2.000	1.149	Dasalud	En ejecución	En Construcción	Cerrada	10 de sept		Consorcio Putumayo Contrato 1615-2001 OEI	Convenio 2.018-2.000
Orito	Salud	Hospital Orito Octacion	2.000	366	Dasalud		Inventario	Sin definir	Sin Definir	Sin Definir		Convenio 2.018-2.000
Orito	Salud	Puesto de salud Churuyaco	2.000	12	Dasalud		Pliegos listos	Sin definir	Sin Definir	Sb Definir		Convenio 2.018-2.000
Orito	Vías	Vía Orito-Portugal-Villa Garzón	2.001	1.100	MIntransporte		Para Licitación en Febrero	Diciembre	Enero	Junio 2.002		Depende de la Gerencia Vías Putumayo

PLAN COLOMBIA
PROGRAMA DE OBRAS PARA LA PAZ PUTUMAYO
 Fecha Actualización: Febrero 7 de 2.002

MUNICIPIOS PRIORIZADOS
 PUTUMAYO - SURORIENTE

MUNICIPIO	Tipo de Obra	OBRAS	Vigencia Fiscal	VR Obra	Entidad		Actividad en proceso	Apertura Licitación	Inicio de proyecto	Fin del proyecto	Responsable-Contratista No.CONTRATO	Observaciones
Puerto Asis	Acueducto y Alcantarillado	Emisario final, Alcantarillado y tratamiento	2.001	1.145	Mindesarrollo		Alcaldía armando proyecto					De acuerdo con instrucciones del Alcalde en Octubre 3/2.001
Puerto Asis	Acueducto y Alcantarillado	Acueductos veredales	2.001		Mindesarrollo		Teteyé (Ay A), La Carmelira (Alc), Pto Bello (A yA), Libertad (Alc)					Alcalde solicitó destinar esta apropiación para Residuos Sólidos, por cuanto tiene problemas con los gallinazos del basurero actual y la operación aérea.
Puerto Asis	Acueducto y Alcantarillado	Acueductos y Alcantarillados veredas y cabecera municipal	2.000	637	Mindesarrollo	Terminado	Proyecto Terminado	Cerrada		Noviembre	Julio Reina Morán Contrato No. 0464/01 OEI NIT.10.537.379-	Convenio 2.013-2.000
Puerto Asis	Acueducto y Alcantarillado	Alcantarillado Santana	2.000	540	Mindesarrollo	Terminado	Proyecto Terminado	Cerrada		Noviembre	U T Ingenieros RL:Oscar Noel Mayor Posso Contrato No. 0466/01 NIT:10.531.324	Convenio 2.013-2.000
Puerto Asis	Acueducto y Alcantarillado	Interventoría Acueductos y Alcantarillados	2.000	300	Mindesarrollo	En ejecución	En Construcción	Cerrada		Diciembre	Hidrotec Ltda. NIT: 860021985-1 Contrato No.0505 / 2001 OEI	Convenio 2.013-2.000
Puerto Asis	Escuelas	Nueva Granada	2.000	26	Alcaldía-Mineducación	Terminado	Proyecto terminado		1-jun-01		Aurelio Yamil Arciniegas 737 - OEI	
Puerto Asis	Escuelas	Técnico Industrial	2.000	37	Alcaldía-Mineducación	Terminado	Proyecto terminado		1-jun-01		Aurelio Yamil Arciniegas 0734-2001 OEI	
Puerto Asis	Escuelas	La Palla	2.000	26	Alcaldía-Mineducación	Terminado	Proyecto terminado		1-jun-01		Aurelio Yamil Arciniegas 0737-2001 OEI	
Puerto Asis	Fluvial	Puerto Esmeralda	2.001	2.608	Fluvial			Cerrada	Enero			Contrato por el Ministerio de Transporte Vías para la Paz
Puerto Asis	Residuos Sólidos	Manejo de residuos sólidos	2.001	370	Mindesarrollo	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Diciembre	Junio 2.002	Constructor Contrato #1757 Proyector Ltda. Interventoría: Fanny Figueroa Rendón Contrato 006/02	Todo el contrato es vigencia 2001
Puerto Asis	Salud	Hospital Puerto Asis	2.000	11	Dasalud		Plegos listos	Sin definir	Sin Definir	Sin Definir		Convenio 2.018-2.000
Puerto Asis	Salud	Hospital Puerto Asis	2.001	1.000	Por Definir		Esperando concepto de MinSalud	Sin definir	Sin Definir	Sin Definir		Priorizado por G de F en Junio 27/2.001
Puerto Asis	Salud	Hospital Puerto Asis Dotación	2.000	39	Dasalud		Esperando construcción obra	Sin definir	Sin Definir	Sin Definir		Convenio 2.018-2.000
Puerto Asis	Salud	Puesto de salud Santa Ana	2.000	6	Dasalud			Sin definir	Sin Definir	Sin Definir		Convenio 2.018-2.000
Puerto Asis	Salud	Puesto de salud Buenos Aires	2.000	14	Dasalud		Elaboracion plegos	1-ago-15				Convenio 2.018-2.000
Puerto Asis	Vías	Mejoramiento Vías terciarias	2.001	863	Alcaldía-Gerencia Vías Putumayo			Febrero	Marzo	Junio 2.092		Ingeniero Ricardo Garcia del FNCV tiene el proyecto.
Puerto Asis	Vías	Santa Ana - Puerto Asis	2.000	803	FNCV	Terminado	Proyecto terminado	Cerrada		Noviembre	Campaña-Vilota No. Contrato 0072101 OEI RL:A Horacio Campaña Q NIT:814000162	Convenio 2006-2.000
Puerto Asis	Vías	Pavimentación casco Urbano	2.002	676								Solicitud de Enero 2212.002

PLAN COLOMBIA
PROGRAMA DE OBRAS PARA LA PAZ PUTUMAYO

Fecha Actualización: Febrero 7 de 2.002

MUNICIPIOS PRIORIZADOS
PUTUMAYO - SURORIENTE

MUNICIPIO	Tipo de Obra	OBRAS	Vigencia Fiscal	VR Obra	Entidad		Actividad en proceso	Apertura Licitación	Inicio de proyecto	Fin del proyecto	Responsable-Contratista No. CONTRATO	Observaciones
Puerto Calcedo	Acueducto y Alcantarillado	Alcantarillado	2.001	800	Mindesarrollo	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Diciembre	Junio 2.002	Contrato #1748 Constructor: Oscar Mayor Posso Contrato #1749 Interventor: UT Mary Luz Pumarejo - Otomiel Varela	
Puerto Calcedo	Acueducto y Alcantarillado	Acueducto Puerto Calcedo	2.000	681	Mindesarrollo	En ejecución	En Construcción	Cerrada		Noviembre	Progein - Acuasistemas Contrato No. 0468-01 OEI	Convenio 2.013-2.000
Puerto Calcedo	Electrificación	Ampliación despeje línea Puerto Calcedo El Yarumo	2.000	119	FSE	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Noviembre	Enero	Consortio Energía para el Putumayo Nit: 846.001606-7 Contrato: 2403-01 OEI	
Puerto Calcedo	Residuos Sólidos	Basurero	2.001	314	Mindesarrollo	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Dicmbre	Junio 2.002	Constructor Contrato #1758 Proyectar Ltda. Interventor: Fanny Figueroa Rendón Contrato 006/02	Hay Vigencia Futura 2002 para actas parciales
Puerto Calcedo	Salud	Centro de Salud	2.001		Dasalud		Alcaldía armando proyecto	Sin definir	Sin Definir	Sin Definir	JFB-Hernán Calcedo	Regalías
Puerto Calcedo	Salud	Puesto de salud Pto Calcedo	2.000	14	Dasalud			Sin definir	Sin Definir	Sin Definir	Caksdo -Dasalud	convenio 2.018-2.000
Puerto Calcedo	Vías	Alianzas Caminos Putumayo	2.000	65	FNCV	Terminado	Proyecto terminado	Carrada			Alcaldía	Convenio 2.002-2.000
Puerto Guzmán	Acueducto y Alcantarillado	Alcantarillado Cabecera Municipal	2.001	983	Mindesarrollo	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Dicmbre	Junio 2.002	Contrato #1750 Construcción: Consortio Aguas del Putumayo Nit: contrato #1751 Interventor: Omar Díaz Sandoval	
Puerto Guzmán	Escuelas	José María	2.000	26	Alcaldía-Mineducación	En ejecución	En Construcción	Cerrada			Hernán Otto Ortega Gomez Contrato No. 2413-01 OEI	
Puerto Guzmán	Fluvial	Cedro y Puerto Rosario INTERVENTORIA	2.001	286	Fluvial	Terminado	Proyecto terminado	Octubre	Enero		Mintransporte	Convenio 2.020-2.000, CAF
Puerto Guzmán	Fluvial	El Cedro, Río Caquetá	2.001	982	Fluvial	Terminado	Proyecto terminado	Octubre	Enem		Mintransporte	Convenb 2.020-2.000, CAF
Puerto Guzmán	Salud	Centro de Salud Puerto Guzmán	2.000	818	Dasalud	En ejecución	En Construcción	Cerrada	10 de sept		Construcciones Hospitalarias del Putumayo Contrato 1617-2001 OEI	Convenb 2.018-2.000
Puerto Guzmán	Salud	Centro de salud Puerto Guzman Dotacion	2.000	117	Dasalud		Esperando construcción obra	Sin definir	Sin Definir	SR Definir	H Calcedo -Dasalud	Convenio 2.01 a-2.000
Puerto Guzmán	Salud	Puesto de salud Pto Guzman	2.000	4	Dasalud		Plegos listos	Sin definir	Sin Definir	Sin Definir		Et alcalde hará llegar un listado de necesidades. Dk 19/2.001
Puerto Guzmán	Vías	Drenaje, protección carretera por socavación río	2.002	650	Mintransporte							Sin aprobación de recursos
Puerto Guzmán	Vías	Puente Río Mandur	2.000	286	FNCV	Terminado	Proyecto terminado	Cerrada		Octubre	Efraín Buendía Contrato: 0071-01 OEI	Convenio 20065.000
Puerto Guzmán	Vías	Alianzas Caminos Putumayo	2.000	65	FNCV	Terminado	Proyecto terminado	Cerrada		octubre	Alcaldía	Convenio 2.002-2.000, CAF
Puerto Guzmán	Vías	Variante Santa Lucía	2.001	60	FNCV CAF		Depende de Gerencia				JFB-Mintransporte-Invias-FNCV	Buscando alternativa para problema con el Rb Caquetá
Puerto Guzmán	Vías	Vía Las Perlas-Jose María-Mayochoque	2.001	1.000	Mintransporte		CDP Listo para licitar	Diciembre	Enero	Junio 2.002		Depende de la Gerencia Vías Putumayo

PIAN COLOMBIA
PROGRAMA DE OBRAS PARA LA PAZ PUTUMAYO
Fecha Actualización: Febrero 7 de 2.002

MUNICIPIOS PRIORIZADOS
PUTUMAYO - SURORIENTE

MUNICIPIO	Tipo de Obra	OBRAS	Vigencia Fiscal	VR Obra	Entidad		Actividad en proceso	Apertura Licitación	Inicio de proyecto	Fin del proyecto	Responsable-Contratista. No.CONTRATO	Observaciones
Puerto Leguizamo	Aeropuerto	Parcheo aeropuerto Puerto Leguizamo	2.001	600	Aeronáutica	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Noviembre		Constructor Consorcio Caucaýa Mauricio Rodríguez Soler NIT: 79.309.780 bogotá CONTRATO # 1788 Interventor: CONITEC LTDA. NIT: Norberto Garcés Alarcón C.C.:79.274.300 Bogotá Contrato #1789	Contratos en legalización
Puerto Leguizamo	Aeropuerto	Adicional para terminar obras aeropuerto	2.002	300	Aeronáutica	En ejecución	En Ejecución					
Puerto Leguizamo	Electrificación	Turbinas cabeza cero	2.001		IPSE		Elaboración de Convenio Gobernación FIP	Sin definir	Sin Definir	Sin Definir	JFB-Acquaire Ltda	Se hará por Regalias
Puerto Leguizamo	Escuelas	Mecayá	2.000	26	Alcaldía-Mineducación	En ejecución	En Construcción	Cerrada			H Calcedo -Alcaldía	Las propuestas nunca llegaron a la OEI
Puerto Leguizamo	Escuelas	Pto Narifto	2.000	36	Alcaldía-Mineducación	En ejecución	En Construcción	Cerrada			U.T. Arquitectos Puerto Leguizamo.Alex Passinga 1869-01 OEI	
Puerto Leguizamo	Vías	Alianzas Caminos Putumayo	2.000	65	FNCV	Terminado	Proyecto terminado	Cerrada	Agosto	Octubre	Alcaldía	Convenio 2.002-2.000
Puerto Leguizamo	Vías	Puerto Leguizamo La Tagua	2.000	495	FNCV	Terminado	Proyecto terminado	Cerrada	Marzo	Septiembre 2.001	Jairo E Viveros	Convenb 2006-2.000
Putumayo	Electrificación	Estudio de Conexión redes	2.000	20	IPSE	Terminado	Proyecto terminado	Septiembre	Noviembre	Diciembre	ISA-OEI	Convenio 2.009-2.000.El Contrato b tiene OEI
Putumayo	Electrificación	Tendido de 14 Km Cable Línea Calcedo Yarumo	2.000	290	IPSE	Terminado	Terminado en trámite cuenta liquidación		Septiembre	Noviembre	SADEVEN INDUSTRIAS CA Contrato No. 2057-01 OEI NIT 800236890-4	Convenio 2.009-2.000.
Putumayo	Electrificación	Gerencia eléctrica, Fase III y Fase IV Bajo Putumayo	2.000	509	IPSE	En ejecución	En Construcción	Cerrada			Consortio PEP Contrato No.0663/01 RL:Rafael Albaracín Barrera. NIT 79141091	Convenio 2.009-2.000
Putumayo	Salud	Interventoría Obras Salud	2.000	358	Dasalud	En ejecución	En Construcción	Cerrada	10 de sept		Ay C S.A. Contrato 1616-2001 OEI	Convenb 2.018-2.000
Putumayo	Salud	Puesto de salud Dotación	2.000	131	Dasalud		Esperando construcción obra	Sin definir	Sin Definir	Sin Definir		Convenb 2.0162.000
Putumayo	Vías	Gerencia Vías Putumayo Vía Orifto-Portugal-Villa Garzón, Vías Terciarias Puerto Asis y Jose Maria Las Perlas Mayoyoque	2.001	500	Mintransporte	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Noviembre	Jun 2.062	PROVIALES Ltda Contrato 1730-01 NIT: 805.015.696-1	
Putumayo	Vías	Puerto Leguizamo La Tagua, Puerto Asis Santana, Río Mandur, Río Guineo	2.000	273	FNCV	Terminado	Proyecto terminado	Cerrada	Marzo 2.001	Diciembre	BIL Ingeniería Contrato: 441-01 OEI	Convenb 2006-2.000
San Miguel	Acueducto y Alcantarillado	Acueducto Regional	2.001		MIndesarrollo		Terminando diseño por cuenta Alcaldía					Alcaldía solicita recursos para Diseño, Octubre 3/2.001

PLAN COLOMBIA
PROGRAMA DE OBRAS PARA LA PAZ PUTUMAYO

Fecha Actualización: Febrero 7 de 2.002

MUNICIPIOS PRIORIZADOS
PUTUMAYO - SURORIENTE

MUNICIPIO	Tipo de Obra	OBRAS	Vigencia Fiscal	VR Obra	Entidad		Actividad en proceso	Apertura Licitación	Inicio de proyecto	Fin del proyecto	Responsable-Contratista No.CONTRATO	Observaciones
San Miguel	Acueducto y Alcantarillado	Alcantarillado	2.001	1.130	Mindesarrollo	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Diciembre	Junio 2.002	Contrato #1752 Construcción: Consorcio La Dorada - San Miguel NIT: Contrato #1753 Interventor: Gerardo Criollo Escobar C.C.:	Alcalde pidió primero el Alcantarillado
San Miguel	Acueducto y Alcantarillado	Alcantarillado Puerto Colón	2.002	387	Mindesarrollo							Solicitud de Febrero 6 de 2.002
San Miguel	Electrificación	Redes cabecera de San Miguel y La Dorada	2.000	175	IPSE	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Noviembre	Enero	J.T. PUTUMAYO NIT: 830,004,642-8 Gontmto 2401-01 OEI	
San Miguel	Escuelas	San Carlos	2.000	26	Alcaldía- Mineducación	En ejecución	En Construcción	Cerrada			Samuel de Jesús López Vasquez	
San Miguel	Infraestructura Social	Matadero	2.001	300	Gerencia Plantas de Sacrificio		En Convocatoria	Enero 2.002	Abril 2.002	Septiembre 2.002		Alcalde priorizó esta obra. Zorayda Parra tiene el proyecto
San Miguel	Salud	Centro de Salud La Dorada	2.000	540	Dasalud	En ejecución	En Construcción	Cerrada	10 de sept		Consorcio Construcción Centros del Putumayo Contrato 1614-01 OEI	Convenio 2.018-2.000
San Miguel	Salud	Puesto de salud San Miguel	2.000	9	Dasalud			Sin definir	Sin Definir	Sin Definir	H Caicedo -Dasalud	Convenio 2.018-2.000
San Miguel	Vías	Alianzas Caminos Vecinales	2.001	40	FNCV	Terminado	Proyecto terminado				JFB-Caminos Vecinales	Interventor Chlito de Popayán
San Miguel	Vías	Otras vías terciarias	2.001	300	Alcaldía- Gerencia Vías Putumayo		Proyecto en Alcaldía	Enero			Alcaldía-JFB	Ingeniero Ricardo García del FNCV tiene el proyecto. Ing García estuvo en el Putumayo evaluando
Valle de Sibundoy	Infraestructura Social	Matadero	2.091	600	Gerencia Plantas de Sacrificio		En Convocatoria	Enero 2.002	Abril 2.002	Septiembre 2.002		G de F autorizó adición de \$300 millones. Enero 23 de 2.002
Valle de Sibundoy	Proyecto Productivo	Centro de Acopio de frijol 1	2.001	343	FIP	En ejecución	En Construcción	Cerrada		Junb 2.002	Constructor Luis Carlos Rendón Córdoba C.C.# Contrato 1855 Interventor: Oscar Márquez Contrato: 001/02	G de F autorizó adición de \$300 millones. Enero 23 de 2.002.
Valle de Sibundoy	Residuos Sólidos	Basurero	2.081	361	Mindesarrollo	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Diciembre	Junb 2.002	Constructor: URCOSUR - ALDEMAR ARANGO Contrato #1880 Interventor: Gilberto Torres Contrato 001/02	G de F autorizó adición de \$300 millones. Enero 23 de 2.002 Hay Vigencia Futura 2002 para actas parciales
Valle de Sibundoy	Vías	Districto de Drenaje	2.001	950	NAT	En ejecución	En Construcción	Cerrada		Julio 2.002	INAT	G de F autorizó adición de \$500 millones. Enero 12 de 2. W2. Se debe firmar nuevo convenio
Valle de Sibundoy	Vías	Via Santiago-El Encano	2.002.		Gobernación- Mintransporte- Invias		Invias hará Estudb Fase 4	Sin definir			INVIAS	
Valle del Guamuez	Acueducto y Alcantarillado	Alcantarillado	2.001	480	Mindesarrollo		Alcaldía armando proyecto				Alcaldía-JFB-Tullo Gutierrez	
Valle del Guamuez	Acueducto y Alcantarillado	Diseño Acueducto	2.001	390	Mindesarrollo	En ejecución	En Construcción	Cerrada	Diciembre	1-may-02	Consultor: Estudios Técnicos y Construcciones Ltda. NIT: Contrato #1754	

PLAN COLOMBIA
PROGRAMA DE OBRAS PARA LA PAZ PUTUMAYO
 Fecha Actualización: Febrero 7 de 2.002

MUNICIPIOS PRIORIZADOS
PUTUMAYO -SURORIENTE

MUNICIPIO	Tipo de Obra	OBRAS	Vigencia Fiscal	VR Obra	Entidad		Actividad en proceso	Apertura Licitación	Inicio de proyecto	Fin del proyecto	Responsable-Contratista No.CONTRATO	Observaciones
Villa Garzón	Vías	Pavimentación casco Urbano	2.001	-	Alcaldía-FNCV		Sin Proyecto	Sin definir			Alcaldía-JFB	Alcalde solicitó ejecutar primero el acueducto
Villa Garzón	Vías	Villa Garzón-Portugal	2.001	1.000	Camino Vecinales		Para Licitación en Febrero	Febrero	Marzo	Junio 2.002	JFB-Mintransporte, Gerencia Vías Putumayo	Ingeniero Ricardo Garcia del FNCV tiene el proyecto. Ing Garcia estuvo en el Putumayo evaluando
Villa Garzón	Vías	Puente Rio Guineo	2.000	465	FNCV	Terminado	Proyecto terminado	Cerrada		Noviembre	SAC Estructuras Metálicas Contrato: 0664-01 OEI	Convenio 2006-2.000. Obra en el sitio a partir de Julio 15/2.001
47.567												